

## Dodávateľ:

**Kameň Spiš, s.r.o.**  
**Jablonov 40**  
**053 03 Jablonov pri Levoči**

IČO: 36669318  
 DIČ: 2022235402  
 IČ DPH: SK2022235402  
 Telefón: 053-45 42 546  
 Fax: 053-45 42 546  
 E-mail: kamenspis@gmail.com

Variabilný symbol: 180100049  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: ZOD 0012018 zo dňa: 17.09.2018

Odberateľ: IČO: 17080371  
 DIČ: 2020742339  
 IČ DPH:

**Obec Lúčka**  
**Lúčka 32**  
**053 03 Jablonov pri Levoči**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK46 0900 0000 0005 2321 6302  
 Číslo účtu: 0523216302 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 07.12.2018  
 Dátum splatnosti: 21.12.2018  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.12.2018  
 Forma úhrady: príkazom

## Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám práce podľa priloženého súpisu prác z 29.11.2018, stavba cesta Lány II. obec Lúčka

práce podľa súpisu prác zo 29.11.2018	1 kpl	6 694,10		6 694,10 20%	1 338,82	8 032,92
---------------------------------------	-------	----------	--	--------------	----------	----------


Súčet položiek				6 694,10	1 338,82	8 032,92
----------------	--	--	--	----------	----------	----------

**SPOLU NA ÚHRADU**

**8 032,92**

Vystavil: Zita Ondrušová  
 kamenspis@gmail.com

Kameň Spiš, s.r.o.  
 053 03 Jablonov 40  
 IČO: 36669318  
 IČ DPH: SK 2022235402



OR Okr. súd Košice I, oddiel: Sro, VI.č.:18614/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	6 694,10	20%	1 338,82	8 032,92

Prevzal:



Pečiatka :



OBEC  
**LÚČKA**  
 053 03

# Súpis prác a preberací protokol

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány

Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány II.

Objednávateľ: Obec Lúčka

Zhotoviteľ: Kameň Spiš, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Ondruš

Dátum: 29. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**6 694,124 99,959**

### 1 Zemné práce

**1 653,906 0,000**

1	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m <sup>2</sup>	127,330	4,000	509,320	0,000
2	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17,000	45,000	765,000	0,000
3	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 4-kanalizácia	m <sup>3</sup>	17,000	11,000	187,000	0,000
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	13,330	3,000	39,990	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	13,330	0,800	10,664	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, do 100 m <sup>3</sup> -kanalizácia	m <sup>3</sup>	17,000	3,000	51,000	0,000
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	2,000	20,000	40,000	0,000
8	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	127,330	0,400	50,932	0,000

### 2 Zakladanie

**128,830 0,027**

9	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	115,750	0,450	52,088	0,003
10	693110001100	<i>Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA</i>	m <sup>2</sup>	118,065	0,650	76,742	0,024

### 4 Vodorovné konštrukcie

**80,000 3,782**

11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	2,000	40,000	80,000	3,782
----	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	-------

### 5 Komunikácie

**2 437,485 79,405**

12	561291112	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m <sup>3</sup> konštr.	m <sup>3</sup>	6,650	35,000	232,750	13,859
13	564211112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ.0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	127,330	1,500	190,995	15,463
14	564741113	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 140 mm	m <sup>2</sup>	127,330	5,000	636,650	34,719
15	576151411	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 16 O hrubozrnný, po zhutnení hr. 60 mm š. do 3 m	m <sup>2</sup>	105,930	13,000	1 377,090	15,364

**8 Rúrové vedenie 860,300 0,843**

16	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	50,000	0,800	40,000	0,001
17	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	ks	10,000	40,000	400,000	0,163
18	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	60,000	60,000	0,341
19	592236000500	Uličná vpusť betónová, dno s horou výpustou TBV 500-1000 TECHNOTIP	ks	1,000	130,000	130,000	0,253
20	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	25,300	25,300	0,008
21	P	Vtoková mreža 505x505 Technotip	ks	1,000	120,000	120,000	0,048
22	552420026701	Kalový kôš plastový vysoký E8811 Technotip	ks	1,000	30,000	30,000	0,003
23	592240009401	Vyrovnávací prstenec pod liatinovú mrežu zkosený TBV 10A Technoti D 600	ks	1,000	55,000	55,000	0,027

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 333,686 15,903**

24	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,400	9,400	342,160	4,609
25	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x100 mm	ks	36,764	5,000	183,820	2,390
26	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	38,400	6,490	249,216	4,886
27	592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	155,136	3,600	558,490	4,018

**99 Presun hmôt HSV 199,918 0,000**

28	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	99,959	2,000	199,918	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	---------	-------

**Celkom bez DPH 6 694,1 € 99,959**

Zhotoviteľ:  
 Kameň Spiš, s.r.o.  
 053 03 Jablonov 40  
 IČO: 36669318  
 IČ DPH: SK 2022235402



Objednávateľ:



OBEC  
 LÚČKA  
 053 03

